

Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fideicomiso del Fondo Metropolitano (FIFONMETRO) del ejercicio fiscal 2018

Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE 2019

Descripción de las obras	Municipio	Localidad	Montos						Metas		Información del contrato			Avance trimestral (%)		
			Autorizado	Transferido	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Número	Fecha	Proveedores	Físico	Financiero	
<b>Zona Metropolitana de Chetumal</b>																
<b>ZM - Chetumal. Autorización de fecha 26 de septiembre de 2018</b>																
<b>Ejecutora: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUINTANA ROO (CAPA)</b>																
Estudio geohidrológico para determinar la nueva zona de extracción de agua potable de la Ciudad de Chetumal	Othón P. Blanco	Chetumal	\$2,224,469.16	\$2,224,469.16	\$2,205,459.43	\$2,205,459.43	\$2,205,459.43	\$2,205,459.43	1.00	Estudio (Estudio geohidrológico)	CAPA-FIFONMETRO-01-OP-18-IR	21/11/2018	COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN BORQUIN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%	
<b>ZM - Chetumal. Autorización de fecha 30 de octubre de 2018</b>																
<b>Ejecutora: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUINTANA ROO (CAPA)</b>																
Construcción de sistema de drenaje sanitario del Sector Comonfort de la Cd. de Chetumal, tercera etapa	Othón P. Blanco	Chetumal	\$37,226,297.39	\$37,226,297.39	\$37,199,944.23	\$29,664,875.26	\$29,664,875.26	\$29,664,875.26	11,708.00 1,164.00 67.00 30.00 8.00 6.00 8.00 4.00 2.00 2.00 4.00 10,053.25	ML (Construcción red de drenaje sanitario) Pza. (descargas sanitarias) Pza. (Pozos de visita de 1.25 m) Pza. (Pozos de visita de 1.50 m) Pza. (Pozos de visita de 1.75 m) Pza. (Pozos de visita de 2.00 m) Pza. (Pozos de visita de 2.25 m) Pza. (Pozos de visita de 2.50 m) Pza. (Pozos de visita de 3.00 m) Pza. (Pozos de visita de 3.25 m) Pza. (Pozos de visita de 3.50 m) m2 (Reposición de pavimentación)	CAPA-FIFONMETRO-02-OP-18-LP	20/12/2018	ROCAROLA, S.A. DE C.V.	85%	80%	
<b>ZM - Chetumal. Autorización de fecha 28 de noviembre de 2018</b>																
<b>Ejecutora: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUINTANA ROO (CAPA)</b>																
Sectorización, sustitución de tuberías y micromedición del sector Insurgentes Sur de la Ciudad de Chetumal	Othón P. Blanco	Chetumal	139,426,074.05	139,426,074.05	139,154,109.03	105,449,933.31	105,449,933.31	105,449,933.31	107,724.61 7,301.00 19.00	ML (Red de distribución) Pza. (Tomas domiciliarias) Pza. (Equipamiento fijo)	CAPA-FIFONMETRO-03-OP-18-LP CAPA-FIFONMETRO-04-OP-18-LP CAPA-FIFONMETRO-05-OP-18-LP CAPA-FIFONMETRO-06-OP-18-LP CAPA-FIFONMETRO-07-OP-18-LP CAPA-FIFONMETRO-08-OP-18-LP CAPA-FIFONMETRO-09-OP-18-LP	28/12/2018 28/12/2018 28/12/2018 28/12/2018 28/12/2018 28/12/2018 28/12/2018	IDECAN, S.A. DE C.V. VMV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EXINSA, S.A. DE C.V. EXINSA, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. ROCAROLA, S.A. DE C.V. GDE, S.A. DE C.V.	95% 97% 95% 95% 97% 96% 94%	78% 72% 80% 80% 86% 67% 67%	