

Cuarto Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) para el ejercicio fiscal 2016

Periodo: OCTUBRE - DICIEMBRE 2016

| Descripción de las obras | Mun | Loc | Ejecutora | Montos | | | | | | Metas | | Avance trimestral (%) | | |
|---|--------------|-------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|--|---|--------|------------|
| | | | | Autorizado | Aprobado | Contratado | Ejercido | Devengado | Pagado | Cantidad | Unidad de Medida | Proveedores | Físico | Financiero |
| Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) - Anexo de fecha 03 de octubre de 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ejecutora: Gobierno del Estado de Quintana Roo - Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA) | | | | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitación de vialidades en la ciudad de Cozumel | Cozumel | Cozumel | SINTRA | \$5,410,989.00 | \$5,410,989.00 | \$5,406,876.34 | \$2,624,367.30 | \$2,624,367.30 | \$2,624,367.30 | 13,787.00 10,852.00 | M2 (PAVIMENTO) ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL) | CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS VIALES S.A. DE C.V. | 90% | 48% |
| Construcción de albergue estudiantil en la ciudad de Chetumal | Othón Blanco | P. Chetumal | SINTRA | \$5,799,683.00 | \$5,799,683.00 | \$5,790,476.25 | \$1,470,584.79 | \$1,470,584.79 | \$1,470,584.79 | 150.00 635.69 | ESTUDIANTES M2 (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN TRES NIVELES) | SERVICIOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. | 20% | 25% |