

Segundo Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal para el ejercicio fiscal 2016

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas			Avance trimestral (%)	
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y municipal - Convenio firmado el 22 de abril de 2016														
Ejecutora: Gobierno del Estado de Quintana Roo - Secretaría de Infraestructura y Transporte														
Construcción de parque en la colonia Donceles	BJ	Cancún	Gobierno del Estado - Secretaría de Infraestructura y Transporte	\$1,050,000.00	\$1,038,450.00	\$1,018,109.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	19.00 12.00 900.00	PZA (EQUIPAMIENTO FIJO (BANCAS FIJAS, BOTES DE BASURA FIJOS, JUEGOS INFANTILES , PORTERIAS) PZA (ALUMBRADO EXTERIOR (LUMINARIAS 108W) M2 (CANCHA DE FUTBOL DE PASTO NATURAL)	JOELRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0%	0%
Construcción de domos en el COBACH Cozumel (CLAVE 23ECB0007V) y el CETMAR No. 33 (CLAVE 23DCM0033Z)	Coz	Cozumel	Gobierno del Estado - Secretaría de Infraestructura y Transporte	\$5,000,000.00	\$4,945,000.00	\$4,861,413.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2,104.64 4.00 4.00	M2 (CONSTRUCCIÓN DE DOS DOMOS) PZA (PORTERIA FIJA FUTBOL) PZA (TABLEROS FIJOS BASQUETBOL)	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE COZUMEL, SA DE CV -- TIM DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	0%	0%
Rehabilitación de parque en la localidad de Chunhuhub	FCP	Chunhuhub	Gobierno del Estado - Secretaría de Infraestructura y Transporte	\$1,070,000.00	\$1,058,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	150.00 16.00 299.00	ML (REHABILITACIÓN DE DOMO (FALDÓN PERIMETRAL) PZA (ALUMBRADO EXTERIOR (LUMINARIAS 108W) M2 (JARDINERÍA (PASTO EN ESTOLÓN)	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS BAHÍA S.A. DE C.V.	0%	0%
Rehabilitación de parque en la localidad de Tihosuco	FCP	Tihosuco	Gobierno del Estado - Secretaría de Infraestructura y Transporte	\$2,360,000.00	\$2,334,040.00	\$2,292,824.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	20.00 10.00 250.00	PZA (EQUIPAMIENTO FIJO (TALBEROS, BOTES DE BASURA FIJOS, JUEGOS INFANTILES) PZA (ALUMBRADO EXTERIOR (LUMINARIAS 108W) M2 (JARDINERÍA (PASTO EN ESTOLÓN)	COPITRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0%	0%
Construcción de domo en la localidad de Rancho Viejo	IM	Rancho Viejo	Gobierno del Estado - Secretaría de Infraestructura y Transporte	\$3,600,000.00	\$3,560,400.00	\$3,500,217.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	640 1,052.32 2.00 10.00 2.00 2.00	M2 (CANCHA DE PISO DE CONCRETO) M2 (CONSTRUCCIÓN DE DOMO) PZA (MÓDULO DE GRADAS DE 3 ESCALONES) PZA (LUMINARIA INDUSTRIAL DE 400 WATTS) PZA (PORTERÍA FIJA DE FUTBOL) PZA (TABLEROS FIJOS DE BASQUETBOL)	Eduardo Eligio Magaña Cárdenas -- TIM DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	0%	0%
Construcción de domo en la localidad de El Ideal	LC	El Ideal	Gobierno del Estado - Secretaría de Infraestructura y Transporte	\$3,000,000.00	\$2,967,000.00	\$2,832,536.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1,052.32 640.00 2.00 2.00	M2 (CONSTRUCCIÓN DE DOMO) M2 (CANCHA DE PISO DE CONCRETO) PZA (PORTERÍA FIJA DE FUTBOL) PZA (TABLEROS FIJOS DE BASQUETBOL)	TIM DEL MAYAB, S.A. DE C.V. -- Constructora Holbox Arrecifes, S.A. de C.V.	0%	0%
Construcción de domo en el CBTA no. 11 (CLAVE 23DTA0011Z)	OPB	Chetumal	Gobierno del Estado - Secretaría de Infraestructura y Transporte	\$2,400,000.00	\$2,373,600.00	\$2,351,931.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1,052.32 2.00 2.00	M2 (CONSTRUCCIÓN DE DOMO) PZA (PORTERIA FIJA DE FUTBOL) PZA (TABLEROS FIJOS DE BASQUETBOL)	SERVICIOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. -- TIM DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	0%	0%

Segundo Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal para el ejercicio fiscal 2016

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas			Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero	
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y municipal - Convenio firmado el 22 de abril de 2016															
Ejecutora: Gobierno del Estado de Quintana Roo - Secretaría de Infraestructura y Transporte															
Construcción de domo en la primaria Patria (CLAVE 23DPR0256H)	OPB	Chetumal	Gobierno del Estado - Secretaría de Infraestructura y Transporte	\$2,400,000.00	\$2,373,600.00	\$2,351,931.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1,052.32 2.00 2.00	M2 (CONSTRUCCIÓN DE DOMO) PZA (PORTERIA FIJA DE FUTBOL) PZA (TABLEROS FIJOS DE BASQUETBOL)	SERVICIOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. -- TIM DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	0%	0%	
Construcción de domo en la primaria Benito Juárez (CLAVE T.M. 23DPR0279S T.V. 23DPR0259E)	OPB	Chetumal	Gobierno del Estado - Secretaría de Infraestructura y Transporte	\$2,400,000.00	\$2,373,600.00	\$2,351,931.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1,052.32 2.00 2.00	M2 (CONSTRUCCIÓN DE DOMO) PZA (PORTERIA FIJA DE FUTBOL) PZA (TABLEROS FIJOS DE BASQUETBOL)	SERVICIOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. -- TIM DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	0%	0%	
Construcción de domo en la Secundaria David Alfaro Siqueiros (CLAVE 23DES0011G)	OPB	Chetumal	Gobierno del Estado - Secretaría de Infraestructura y Transporte	\$2,400,000.00	\$2,373,600.00	\$2,351,931.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1,052.32 2.00 2.00	M2 (CONSTRUCCIÓN DE DOMO) PZA (PORTERIA FIJA DE FUTBOL) PZA (TABLEROS FIJOS DE BASQUETBOL)	SERVICIOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. -- TIM DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	0%	0%	
Construcción de domo en la primaria ocho de octubre (CLAVE T.M. 23DPR0002F. T.V. 23DPR0030B)	OPB	Chetumal	Gobierno del Estado - Secretaría de Infraestructura y Transporte	\$2,400,000.00	\$2,373,600.00	\$2,351,931.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1,052.32 2.00 2.00	M2 (CONSTRUCCIÓN DE DOMO) PZA (PORTERIA FIJA DE FUTBOL) PZA (TABLEROS FIJOS DE BASQUETBOL)	SERVICIOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. -- TIM DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	0%	0%	
Rehabilitación de parque en la localidad de Xcalak	OPB	Xcalak	Gobierno del Estado - Secretaría de Infraestructura y Transporte	\$920,000.00	\$909,880.00	\$901,269.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	19.00 8.00 243.00	PZA (EQUIPAMIENTO FIJO (TALBEROS, BANCAS FIJAS, BOTES DE BASURA FIJOS, JUEGOS INFANTILES) PZA (ALUMBRADO EXTERIOR (LUMINARIAS 108W) M2 (REHABILITACIÓN DEL PARQUE)	PATESA S. DE R.L. DE C.V.	0%	0%	
Construcción de domo en la localidad de Hondzonot	Tul	Hondzonot	Gobierno del Estado - Secretaría de Infraestructura y Transporte	\$3,000,000.00	\$2,967,000.00	\$2,916,847.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1,052.32 640.00 2.00 2.00	M2 (CONSTRUCCIÓN DE DOMO) M2 (CANCHA DE PISO DE CONCRETO) PZA (PORTERIA FIJA DE FUTBOL) PZA (TABLEROS FIJOS DE BASQUETBOL)	Eduardo Eligio Magaña Cárdenas -- TIM DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	0%	0%	
Ejecutora: Municipio de Bacalar															
Construcción de domo deportivo y cancha de usos múltiples	Bac	Pedro Antonio de los Santos	Municipio de Bacalar	\$2,100,000.00	\$2,076,900.00	\$2,042,348.83	\$1,971,822.40	\$1,971,822.40	\$1,971,822.40	704.00 720.00 48.26 10.00	M2 (CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) M2 (CONSTRUCCIÓN DE DOMO DEPORTIVO DE CUBIERTA METÁLICA) M2 (CONSTRUCCION DE GRADAS DE CONCRETO) PZA (INSTALACIÓN DE REFLECTORES)	GUARDIANES DEL MURO S.A. DE C.V.	96%	96%	

Segundo Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal para el ejercicio fiscal 2016

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y municipal - Convenio firmado el 22 de abril de 2016														
Ejecutora: Municipio de Bacalar														
Construcción de domo deportivo y cancha de usos múltiples	Bac	San Isidro la Laguna	Municipio de Bacalar	\$2,100,000.00	\$2,076,900.00	\$2,052,179.62	\$1,983,162.48	\$1,983,162.48	\$1,170,270.67	704.00	M2 (CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES)	GUARDIANES DEL MURO S.A. DE C.V.	90%	57%
										720.00	M2 (CONSTRUCCIÓN DE DOMO DEPORTIVO DE CUBIERTA METÁLICA)			
										48.26	M2 (CONSTRUCCION DE GRADAS DE CONCRETO)			
										10.00	PZA (INSTALACIÓN DE REFLECTORES)			
Ejecutora: Municipio de Benito Juárez														
Construcción de bebederos escolares en diez escuelas (T.M. 23DPR04640 - T.V. 23DPR0479Q) (T.TC 23DPR0450L) (T.M. 23DPR0567K - T.V. 23DPR0571X) (T.M. 23DPR769G - T.V. 23DPR781B) (T.M. 23DPR0459C - T.V. 23DPR0487Z) (T.M. 23DPR00100) (T.M. 23DPR0055K - T.V. 23DPR0593I) (T.M. 23DPR0564N - T.V. 23DPR0570Y) (T.M. 23DPR0681C - T.V. 23DPR0688W) (T.M. 23DPR0732T - T.V. 23DPR0733S)	BJ	Cancún	Municipio de Benito Juárez	\$2,200,712.00	\$2,176,504.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	10	PZA (BEBEDERO)	SIN CONTRATO	0%	0%
Ejecutora: Municipio de Cozumel														
Mejoramiento del parque los Almendros	Coz	Cozumel	Municipio de Cozumel	\$3,000,000.00	\$2,967,000.00	\$2,937,671.05	\$881,301.30	\$881,301.30	\$881,301.30	500.45	M2 (PISO DE CONCRETO)	CYNTHIA IVONNE SORIA XIMELLO	0%	30%
										765.13	M2 (JARDINERÍA)			
										598.27	M2 (REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL)			
										47.00	PZA (MOBILIARIO URBANO FIJO)			
										5.00	PZA (SEÑALAMIENTO VERTICAL)			
1.00	PZA (JUEGO INFANTIL)													
Ejecutora: Municipio de José María Morelos														
Construcción de parque público en la localidad de Bulukax	JMM	Bulukax	Municipio de José María Morelos	\$640,080.00	\$633,039.12	\$627,528.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	672.00	M2 (PARQUE)	C. CHIRSTIAN ANTONIO ANDRADE MIRANDA	0%	0%
										8.00	PZA (MOBILIARIO URBANO FIJO)			
										1.00	PZA (JUEGO METALICO FIJO)			
										276.00	PZA (JARDINERÍA)			
										5.00	PZA (LUMINARIA)			
Construcción de parque público en la localidad de Dos Aguadas	JMM	Dos Aguadas	Municipio de José María Morelos	\$646,418.41	\$639,307.81	\$634,010.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	672.00	M2 (PARQUE)	C. CHIRSTIAN ANTONIO ANDRADE MIRANDA	0%	0%
										8.00	PZA (MOBILIARIO URBANO FIJO)			
										1.00	PZA (JUEGO METALICO FIJO)			
										276.00	PZA (JARDINERÍA)			
										6.00	PZA (LUMINARIA)			

Segundo Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal para el ejercicio fiscal 2016

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y municipal - Convenio firmado el 22 de abril de 2016														
Ejecutora: Municipio de José María Morelos														
Remodelación de parque central de la localidad Huay-Max	JMM	Huay Max	Municipio de José María Morelos	\$620,849.23	\$614,019.89	\$608,746.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	675.04 276.00 1.00 8.00 6.00	M2 (REHABILITACIÓN DE PARQUE) PZA (JARDINERÍA) PZA (JUEGO METÁLICO FIJO) PZA (MOBILIARIO URBANO FIJO) PZA (LUMINARIA)	C. CHIRSTIAN ANTONIO ANDRADE MIRANDA	0%	0%
Construcción de campo de futbol 7 y mejoramiento de parque en la colonia Morelos, localidad de José María Morelos	JMM	José María Morelos	Municipio de José María Morelos	\$1,472,533.26	\$1,456,335.40	\$1,450,710.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1,925.00 355.00 2.00 4.00 2.00 370.00 4.00 1.00 1,755.00 620.00	M2 (CAMPO DE FUTBOL 7) PZA (JARDINERÍA) PZA (ESCALERA DE ACCESO DE 2.70 X 2.60) PZA (LUMINARIA) PZA (TABLERO FIJO DE BASQUETBOL) M2 (ÁREA DE JUEGOS) PZA (MOBILIARIO URBANO FIJO) PZA (JUEGO METÁLICO FIJO) M2 (JARDÍN) M2 (PINTURA EN CANCHA DE BASQUETBOL)	JOSE MANUEL BARRERA PERERA	0%	0%
Construcción de parque público en la localidad de Tabasco	JMM	Tabasco	Municipio de José María Morelos	\$620,119.10	\$613,297.79	\$607,968.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	625.00 8.00 1.00 276.00 5.00	M2 (PARQUE) PZA (MOBILIARIO URBANO FIJO) PZA (JUEGO METALICO FIJO) PZA (JARDINERÍA) PZA (LUMINARIA)	C. CHIRSTIAN ANTONIO ANDRADE MIRANDA	0%	0%